

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Requisição nº 42027

Empresa : WRS CONSTRUÇÃO EM GERAL

AUDES P: NÃO SIM

Processo nº 40.302
IMREA UMARIZAL

Contrato nº11539

Emissão: 22/09/2025

Objeto: ADEQUAÇÃO DA AREA DOS ABRIGOS DE RESIDUOS - IMREA UMARIZAL

	Material	Mão de Obra	BDI	Total Pedido	Ret. Contr.	Sinal		Saldo		Pagto Med.
PEDIDO	145.778,82	143.950,12	72.432,23	362.161,17	5,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15DDL

Medições	CG	Material	Mão de Obra	BDI	Tot. Faturado	Ret. Contr.	Ded. Sinal	Imposto	Valor Pago	N.Fiscal	Data N.F	Data Pgto.	SP-E
1ª MED	87514	32.037,84	36.174,34	17.053,05	85.265,23	-4.263,26	0,00	2.557,96	78.444,01	195	10/11/25	25/11/25	202570365
2ª MED	87514	27.804,30	21.378,55	12.295,71	61.478,56	-4.263,26	0,00	1.991,91	55.223,39	201	04/12/25	30/12/26	202576002
3ª MED	87514	85936,68	86.397,23	43.083,48	215.417,38	0,00	0,00	7.711,94	207.705,44	215	20/02/26	20/02/26	20267287

Total Faturado	145.778,82	143.950,12	72.432,24	362.161,17
Saldo a Faturar	0,00	0,00	-0,01	0,00
Faturamento de Terceiros - Limite >				0,00
Total Pago Fatur.				0,00
Faturamento de Terceiros - Saldo >				0,00

TOTAL RET.
-8.526,52

Ch. Ret. Ctr.
-8.526,52

Saldo a Faturar				0,00
Retenção Contratual				8.526,52
Saldo Sinal a Deduzir				0,00
SALDO A PAGAR				8.526,52