

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Requisição nº 42369

Empresa: L SILVESTRE CONSTRUÇÕES

Processo nº 39004

Contrato nº11027

Emissão: 10/03/2025

IPQ

Objeto: IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DO PRÉDIO DO IPQ

|               | Material   | Mão de Obra | BDI  | Total Pedido | Ret. Contr. | Sinal |      | Saldo  |            | Pagto Med. |
|---------------|------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|------|--------|------------|------------|
| <b>PEDIDO</b> | 604.976,36 | 308.344,74  | 0,00 | 913.321,10   | 5,00%       | 0,00% | 0,00 | 29,74% | 271.609,67 |            |

| Medições          | CG                 | Material          | Mão de Obra      | BDI         | Tot. Faturado     | Ret. Contr.      | Ded. Sinal  | IMPOSTO          | Valor Pago        | N.Fiscal  | Data N.F        | Data Pgto.      | SP-E             |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1ª MEDIÇÃO        | 87570              | 73.850,00         | 111.650,00       | 0,00        | 185.500,00        | -9.275,00        | 0,00        | -13.002,15       | 163.222,85        | 55        | 12/09/25        | 26/09/25        | 202557755        |
| 2ª MEDIÇÃO        | 87570              | 206.332,21        | 94.191,72        | 0,00        | 300.523,93        | 0,00             | 0,00        | 23.314,88        | 277.209,05        | 59        | 11/11/25        | 26/11/25        | 202571516        |
| <b>3ª MEDIÇÃO</b> | <b>87570/94059</b> | <b>104.380,90</b> | <b>51.306,60</b> | <b>0,00</b> | <b>155.687,50</b> | <b>-7.784,38</b> | <b>0,00</b> | <b>11.412,46</b> | <b>136.490,67</b> | <b>62</b> | <b>16/12/25</b> | <b>30/12/25</b> | <b>202579778</b> |

|   |  |            |            |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|------------|------------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Faturado</b>                         |  | 384.563,11 | 257.148,32 | 0,00 | 641.711,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo a Faturar</b>                        |  | 220.413,25 | 51.196,42  | 0,00 | 271.609,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Faturamento de Terceiros - Limite &gt;</b> |  |            |            |      | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total Pago Fatur.</b>                      |  |            |            |      | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Faturamento de Terceiros - Saldo &gt;</b>  |  |            |            |      | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                              |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Saldo a Faturar</b>       |  |  |  |  | 271.609,67        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Retenção Contratual</b>   |  |  |  |  | 17.059,38         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo Sinal a Deduzir</b> |  |  |  |  | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SALDO A PAGAR</b>         |  |  |  |  | <b>288.669,05</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |
|-------------------|
| <b>TOTAL RET.</b> |
| <b>-17.059,38</b> |

|                      |
|----------------------|
| <b>Ch. Ret. Ctr.</b> |
| <b>-17.059,38</b>    |