

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Requisição nº 37.949

Empresa : DMSP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Processo nº 35.399

TA1-CONV.1626/18-SES-PORT.3765-MAC-IMREA

Contrato nº 9831

Emissão: 21/07/2023

ADEQUAÇÃO DE AREA INTERNAS IMREA CLINICAS

	Material	Mão de Obra	BDI	Total Pedido	Ret. Contr.	Sinal		Saldo		Pagto Med.
PEDIDO	82.569,95	32.403,91	0,00	114.973,86	5,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15ddl

Medições	Material	Mão de Obra	BDI	Tot. Faturado	Ret. Contr.	Ded. Sinal	Valor Pago	N.Fiscal	Data N.F	Data Pgto.	
1ª MED	12.439,09	12.361,45	0,00	24.800,54	-1.240,03	0,00	23.560,51	170	14/08/23	29/08/23	SPE. 202342716
2ª MED	67.010,96	23.162,36	0,00	90.173,32	0,00	0,00	90.173,32	176	09/10/23	24/10/23	SPE. 202342716
DEVOLUÇÃO DE RET	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,03	0,00	1.240,03	RECIBO	31/10/23	09/11/23	

Total Faturado	79.450,05	35.523,81	0,00	114.973,86
Saldo a Faturar	3.119,90	-3.119,90	0,00	0,00

DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL

Saldo a Faturar				0,00
Retenção Contratual				0,00
Saldo Sinal a Deduzir				0,00
SALDO A PAGAR				0,00

TOTAL RET.
0,00

Ch. Ret. Ctr.
0,00

Vlr. Bruto	Ret. Contratual	Desc. Sinal	Vlr. Liq. C/ Impostos
0,00	1.240,03	0,00	1.240,03