



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Requisição nº45911

Empresa : PAULO CESAR VERTELO

AUDESP: NÃO ☐ SIM ☒

Processo nº 42240

Contrato nº 12159

Emissão: 12/05/2026

MANUTENÇÃO DE FACHADA (MARQUISE-ILUMINAÇÃO-PORTAS)

	Material	Mão de Obra	BDI	Total Pedido	Ret. Contr.	Sinal		Saldo		Pagto Med.
PEDIDO	130.872,45	57.370,22	47.060,67	235.303,34	5,00%	0,00%	0,00	42,18%	99.258,42	28DDL

Medições	CG	Material	Mão de Obra	BDI	Tot. Faturado	Ret. Contr.	Ded. Sinal	Valor Pago	N.Fiscal	Data N.F	Data Pgto.	SP-E
1º MEDIÇÃO	87642	R\$ 25.266,99	R\$ 12.466,27	R\$ 9.433,32	R\$ 47.166,58	-R\$ 2.358,33	0,00	R\$ 44.808,25	180	23/06/2026	08/07/2026	202637351
2º MEDIÇÃO	87532	R\$ 49.010,36	R\$ 22.092,31	R\$ 17.775,67	R\$ 88.878,34	-R\$ 4.443,92	0,00	R\$ 84.434,42	188	11/08/2026	25/08/2026	202647888

Total Faturado	74.277,35	34.558,58	27.208,99	136.044,92
Saldo a Faturar	56.595,10	22.811,64	0,00	99.258,42
Faturamento de Terceiros - Limite >				0,00
Total Pago Fatur.				0,00
Faturamento de Terceiros - Saldo >				0,00

Saldo a Faturar			99.258,42
Retenção Contratual			2.358,33
Saldo Sinal a Deduzir			0,00
SALDO A PAGAR			101.616,75

TOTAL RET.
-2.358,33

Ch. Ret. Ctr.
-2.358,33