

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Requisição nº 35.960

Empresa : GIACOME EMPREITEIRA LTDA EPP

Processo nº 33.964

Convênio nº 1626/2018

Contrato nº 9416

Emissão: 01/11/2022

REPARO DE CONTRAPISO E TROCA DO PISO VINÍLICO EM MANTA NO CENTRO OBSTÉTRICO 10º ANDAR

	Material	Mão de Obra	BDI	Total Pedido	Ret. Contr.	Sinal		Saldo		Pagto Med.
PEDIDO	31.135,20	27.703,40	16.474,81	75.313,41	5,00%	0,00%	0,00	70,27%	52.921,09	15ddl

Medições	Material	Mão de Obra	BDI	Tot. Faturado	Ret. Contr.	Ded. Sinal	Valor Pago	N.Fiscal	Data N.F	Data Pgto.	
1ª MED	16.182,27	0,00	0,00	16.182,27	-809,11	0,00	15.373,16	94	24/07/23	08/08/23	SPE. 202338332
2ª MED	6.210,05	0,00	0,00	6.210,05	-310,50	0,00	5.899,55	98	01/08/23	16/08/23	SPE. 202340156

Total Faturado	22.392,32	0,00	0,00	22.392,32
Saldo a Faturar	8.742,88	27.703,40	16.474,81	52.921,09

Saldo a Faturar				52.921,09
Retenção Contratual				-1.119,62
Saldo Sinal a Deduzir				0,00
SALDO A PAGAR				51.801,47

TOTAL RET.
-1.119,62

Ch. Ret. Ctr.
-1.119,62

Vlr. Bruto	Ret. Contratual	Desc. Sinal	Vlr. Liq. C/ Impostos
6.210,05	-310,50	0,00	5.899,55